Prol. 353P0/20 2P/05/20



VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' INIZIALE PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' MEDIA

Il giorno 29/05/2020 il sottoscritto Mauro Maccarini in servizio presso il Polizia Provinciale di Pavia ha effettuato le prove per la verifica di funzionalità iniziale del sistema Celeritas EVO 1506 approvato con decreto 4018 del 21/06/2017, matricola n. AK0644H-AK0645H, impiegato per il rilevamento della velocità media dei veicoli in transito lungo il tratto della strada S.P. ex S.S. 35 dei Giovi dir. Bressana Bottarone fino al km 79+820 circa ; lunghezza tratto: mt. 2197,9 nel territorio di Pavia per una lunghezza complessiva della tratta pari a mt 2197,9.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13/06/2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARA

- di aver preso visione del certificato di taratura LAT 255 CT-VM-20-0009 del 27/05/2020 relativo al sistema installato lungo il tratto di strada in epigrafe;
- di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver effettuato le eventuali operazioni preliminari descritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti;
- di aver svolto le operazioni di verifica della funzionalità:
 - dalle ore 9:34:31 alle ore 10:27:49 per la stazione di rilevamento in ingresso;
 - dalle ore 9:34:31 alle ore 10:27:49 per la stazione di rilevamento in uscita;
 - dalle ore 9:34:31 alle ore 10:27:49 per l'intero tratto;
- che, negli intervalli di tempo in cui è stato utilizzato il sistema, sono stati rilevati:
 - N° 100 veicoli presso la stazione di rilevamento in ingresso;
 - N° 100 veicoli presso la stazione di rilevamento in uscita;
 - N° 100 accoppiamenti di veicoli sul tratto.



A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato:

- La stazione di rilevamento in ingresso del sistema sopraindicato ha acquisito correttamente n°
 100 immagini pari al 100,00% dei veicoli oggetto di rilevamento;
- La stazione di rilevamento in uscita del sistema sopraindicato ha acquisito correttamente n°
 100 immagini pari al 100,00% dei veicoli oggetto di rilevamento;
- Lungo il tratto sono stati correttamente eseguiti n° 100 accoppiamenti delle immagini dei veicoli in transito, pari al 100,00% del totale effettuato.

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti citato

SI ATTESTA

che il dispositivo/sistema sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13/06/2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 29/05/2020.

Il verbalizzante Mauro Maccarini
Firma autografa sostituita ex Art 3 c.2 D.Lgs n. 39 del 12/02/1993.